

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Elnöke**

B E S Z Á M O L Ó

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

**2022. január 27-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről**

Az előterjesztést készítette: **Dr. Orbán Csaba osztályvezető**
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi
Osztály

Kezelési megjegyzés: **Határozat-tervezet**

Döntési változatok száma: **1**

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:-

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Elnöke**

B E S Z Á M O L Ó

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2022. január 27-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én, 97 önkormányzat részvételével jött létre, majd 2018. február 1-től a Társulás további 4 önkormányzat csatlakozásával 101 tagra bővült.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontja alapján és a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) létrehozásáról rendelkező Társulási Megállapodás IX. fejezet 1.11. pontja szerint a Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

A Társulás 2021. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Tanács elé.

A Társulás elsődleges feladata a Társulás tagjait alkotó 101 településen ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása és a Társulás folyamatos működésének biztosítása.

Az alapvető feladatokhoz igazodva a beszámoló 2 részből áll:

- A Társulási Tanács munkájának bemutatása,
- a Projekt megvalósítása érdekében elvégzett feladatok.

1. A Társulási Tanács szervezete és 2021. évi munkája

A Társulási Tanács elnöke:

Dr. Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere

Alelnökei:

- Dr. Csáky András, Cegléd város polgármestere,
- Bencze István, Dömsöd város polgármestere,
- Dorner Gábor, Nagykáta város polgármestere, valamint
- Németh István, Solt polgármestere

A Társulási Tanács, mint testület működésére, ülésezési gyakorlatára a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány erőteljesen rányomta a bélyegét. 2021 tavaszán a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 95. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács feladat- és hatásköreit pedig a társulás elnöke gyakorolja.

Az elnök veszélyhelyzetben meghozott döntéseit, azok kiadmányozását megelőzően informálisan egyeztette a tanács tagjaival.

A fontosabb elnöki határozatok a következők voltak:

1/2021. (II.15.) határozat: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése

2/2021. (III.18.) határozat: A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása

3/2021. (IV.28.) határozat: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről

4/2021. (IV.30.) határozat: Kecskeméten megvalósuló hulladékkezelő központ tervezési programjavaslatának meghatározása

5/2021. (V.27.) határozat A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A veszélyhelyzetben a Társulási Tanács mindösszesen egy alkalommal, 2021. szeptember 30-án ülésezett, amely ülésen 3 határozatot fogadott el.

A napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét megállapító határozatokon túl tartalmi döntés a Projekt kapcsán, a Projekt részeként megvásárolt kompaktorok és hulladékgyűjtő edények Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére való bérletbe adásáról rendelkezett.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 87. § szerint az Mőtv. 44. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a képviselőtestület 2021. évben szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülésezik. Az Mőtv. 95. §. (3) bekezdése szerint a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Társulási Tanács 2021-ben eleget tett a jogszabályokban meghatározott minimális üléstartási kötelezettségnek.

2. A Projekt megvalósítása érdekében elvégzett feladatok

A Projekt 2021. évben a közel hároméves előkészületeket követően a megvalósítás szakaszába lépett.

Eredményes közbeszerzési eljárásokat követően leszállításra kerültek az egyéb gépbeszerzés tárgyát képező kompaktorok, 2022. márciusáig folyamatosan érkeznek a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek is. A közbeszerzést követően szerződést kötöttünk a hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzésére is.

A hulladékgyűjtő edények szállítója, a POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, jelen beszámoló készítéséig az alábbiak szerinti 3 ütemben adta át a hulladékgyűjtő edényzeteket, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által kijelölt műszaki szakértő és a Társulás képviselői át is vettek:

műszaki átadás-átvétel dátuma	típus	db	nettó egységár (Ft/db)	nettó ár (Ft)
2021. szeptember 2.	AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény (Kecskemétre szállítva)	42.612 db	9.600	409.075.200,-
2021. december 9.	AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény (Kecskemétre szállítva)	4.896 db	9.600	47.001.600
2021. december 9.	AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény (Ceglédre szállítva)	18.228	9600	174.988.800
2021. december 9.	120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Ceglédre szállítva)	48.925	9600	469.680.000
2021. december 21..	AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény (Ceglédre szállítva)	3.636	9.600	34.905.600,-
2021. december 21..	120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Ceglédre szállítva)	6.555	9.600	62.928.000,-
2021. december 21.	120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemétre szállítva)	4.370	9600	41.952.000,-
2021. december 21.	20+ lábas fém (acél) veszélyes hulladéktároló kármentővel (Kecskemétre szállítva)	3	2.990.000,-	8.970.000,-

A hulladékgyűjtő edények első tételét Kecskeméten és a környező településeken már a lakosság számára részben kiosztottuk a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közreműködésével.

A több hétvégén át zajló szervezett akciónak köszönhetően a végfelhasználókhöz már eljutott a hulladékgyűjtő edényzetek mintegy 75 %-a, amelyre vonatkozóan minden ingatlanhasználóval szerződést is kötöttünk.

A Projekt további elemeire is kiterjedő 2021. decemberében aktuális státuszáról szóló összeállítást jelen beszámoló melléklete tartalmazza.

A Projekt-tel összefüggésben a 3/2021. (IX.30.) határozat alapján a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ével megkötöttük a kompaktorok és a már leszállított hulladékgyűjtő edényzetek hasznosítására vonatkozó bérleti szerződéseket. A bérleti szerződések az Innovációs és Technológiai Miniszter jóváhagyását követően léphetnek hatályba. A minisztérium jóváhagyását megkértük, de az jelen beszámoló készítésekor még nem érkezett meg.

A bérleti szerződések képezik egyben az alapot a Projekt által nem finanszírozott Áfa összegek Társulás általi visszaigénylésének. A visszaigénylések benyújtását követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2021. november 23-án a Társulásnál jogkövetési vizsgálatot rendelt el, amely vizsgálat kiterjedt a bérleti szerződésekben meghatározott bérleti díjak megállapításának jogszerűségére is.

Az ellenőrzés során az adóhatóság - a 2021. december 2-án kelt jegyzőkönyvben - megállapította, hogy a Társulás eleget tett az adójogszabályokban előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetőleg az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesítette.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a fenti beszámolóban foglaltak elfogadására.

Kecskemét, 2022. január 12.


Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök



Határozat-tervezet

**A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
.../2022. (I. 27.) határozata**

Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök beszámolóját elfogadta.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **3. számú módosítás, 2021.02.15.**

Támogatás összege: **8 769 999 908 Ft**

Összköltség: **9 750 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2017.11.23.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2023.06.01**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Eljárás folyamatban	Szerződés hatályba lépett	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Hatályba lépett szerződés	Szerződés hatályba lépett	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	-	2020.11.17	2019.08.08.	2021.06.01	2021.11.15	2020.12.21	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	2020.11.18	2019.08.08	2021.06.02	2021.11.15	2021.03.01	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	-	12.350.000 Ft	11 680 000 Ft	1.992.099.000 Ft	1.413.200.000 Ft	258.880.000 Ft	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	-	2023.06.01	2023.06.01	2022.03.01	2022.08.15	2021.08.17	-	-

III. Műszaki tartalom:

A Duna-Tisza közti regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület). A projektterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése valósult meg.

Kecskeméten kialakításra kerül egy központi hulladékkezelő kezelőlétesítmény. A gyűjtési rendszer fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési, és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot együttesen teljes mennyiségében válogató rendszer. Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék kivételével, arra nem létesül külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok kialakításával, átcsoportosításával) hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján.

A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer, valamint egy új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása.

Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projektterület kezelőkapacitásának jelentős része.

A fejlesztés további előnye, hogy a száraz anyagában hasznosítható települési hulladékból, az automatizált rendszernek köszönhetően jó fűtőértékű (a távfűtő rendszerben felhasználható) úgynevezett SRF állítható elő). A jelezett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik.

A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és ezzel a fejlesztéssel kialakítható kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A fejlesztés kiemelkedő jelentősége, hogy a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is szerepet tud játszani.

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében, egy átrakó állomás kialakítása is tervezett Monor településen, valamint Cegléd településen egy komposztálófelület kiépítése.

Jelenleg hatályos műszaki tartalom:

Beszerzendő tételek	Darabszám	Rövid leírás
Edényzet I. ütem beszerzés		
Konténerek	51	
5 m3	12	Konténerek a létesítményhez
7 m3	12	Konténerek a létesítményhez
10 m3	12	Konténerek a létesítményhez
32 m3	12	Konténerek a létesítményhez
20 lábas	3	Konténerek a létesítményhez
Hulladékgyűjtő edényzet	19	
120 literes	5	A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet kiosztásával kívánjuk megvalósítani.
1100 literes	14	Hulladékgyűjtés
Edényzet II. ütem beszerzés		
Visszaváltó pont 5 db (műanyag, fém, üveg)	5	Betétdíjas rendszer visszaváltási pont
120 literes	200 000	Barna fedél biológiai gyűjtéshez
Gépjárművek I. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	4	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 2, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	20	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 11, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10
Multiliftes tehergépkocsi	2	Hulladékudvarok ürítéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
2 tengelyes 4x4-es jármű	1	Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre
Láncos konténeremelő tehergépkocsi	1	A 4-5 m3-es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürítéséhez, történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
Gépjárművek II. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, 2 tengelyes	2	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	4	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Edénymosó gépjármű	1	Edények tisztítása (biológiai jellemzően)
Mobil rakodógépek eljárás		
Tolólapos kompaktor	2	Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként
Építés		
A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer	1	
új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása	1	
Komposztáló kialakítás	2	Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása

Hulladék átrakóállomás	1	Monor
Adagoló garat	2	
Előaprító	1	A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül.
Rosta	1	A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a hulladékot 20 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre.
Szállító szalagok	1	Tervezés során lesz végleges
Mágnesezhető fémleválasztó	2	A kihordószalag végéhez illetve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illetve az előaprító után helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek.
Optikai válogató (NIR)	2	A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	56 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	20
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	10 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000

Az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 321. szakaszában foglaltak szerint a tervezett helyszíni ellenőrzések ütemezése érdekében tájékoztatásul megküldte a KEHOP Irányító Hatóság a 2021. évre vonatkozó harmadik negyedévre ütemezett helyszíni ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a tárgyi projektet.

A Korm. rendelet 145. § –ában foglaltak szerint, ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 500 millió forintot az irányító hatóság évente helyszíni ellenőrzést kell tartson.

Az ellenőrzés ideje 2021. szeptember 21. volt. Az intézkedési terv szerinti dokumentumok 2021.09.29-én bemutatásra kerültek, az ellenőrzés lezárásra került.

IV. Projekt státusza:

Megvalósíthatósági Tanulmány

A módosított rendszerem fejlesztési kérelem elkészült a 41. héten, mely aláírva az NHKV Zrt.-hez megérkezett 2020.10.15-én. Az NHKV Zrt. 2020.10.26-án megküldte jóváhagyását a benyújtott kérelemre. 2020.10.27-én az NFP kérte az MT készítőt, hogy a jóváhagyott rendszerem fejlesztési kérelemben foglaltak szerint véglegesítsék a Megvalósíthatósági Tanulmányt. A Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 2021.02.15-el. Az MT készítő számlájának elszámolása az IH részére benyújtásra került 2021.05.07-én, melyet az IH elfogadott.

Kivitelezés

A Tervező 2021.07.09-én leszállította a III-V köteteket. Az NFP azonnal megkezdte a dokumentumok ellenőrzését a Végső Kedvezményezett bevonásával.

Végső Kedvezményezett javaslata, hogy a Tervező a 0737/13, 0737/14 és a 0737/12 hrsz helyi építési szabályzatnak megfelelő beépítési lehetőségeit vizsgálja meg, a véderdőre vonatkozó kialakítási lehetőségeket, vagy a véderdősáv önálló ingatlanként való leválasztását tervezze meg.

Továbbá Végső Kedvezményezett által jelzésre került, hogy a telek elhelyezkedéséből adódóan felmerült, hogy szükséges-e a 0737/14 és a 0737/12 hrsz-ú ingatlanok határán egy új magánutat kijelölni. Ennek hiányában az engedélyezéshez szükséges közútkezelői jóváhagyást kizárólag a meglévő 0738 hrsz-ú vonatkozásában tudjuk kiállítani. A tervező részére javasoljuk feladatként meghatározni a jelzett útkapcsolat magánútként való kialakításának megtervezését.

A kért módosítások átvezetésre kerültek a III-V kötetben, mely a Végső Kedvezményezett részére megküldve 2021.07.20-án. A Végső Kedvezményezett jóváhagyta a műszaki tartalmat 2021.07.29-én.

Aznap a közbeszerzési tanácsadót kérte az NFP a közbeszerzési dokumentáció kidolgozására. A közbeszerzési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás minőségbiztosításának indítása 2021.08.12-én megtörtént. 2018.08.18-án eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentést megküldte a KFF. 2021.09.02-án a hiánypótlási felhívást teljesítésre került. 2021.09.06-án a KFF-től hiánypótlási felhívást küldött, melyre a válaszok 2021.09.09-én megküldésre kerültek. 2021.09.15-én újabb hiánypótlási felhívás érkezett a KFF részéről, melyre a válaszok 2021.09.17-én benyújtásra kerültek.

2021.09.24-én építés a KFF eljárás megindítását támogató tanúsítványt megküldésre került.

Az eljárás 2021.09.27-én megindításra került.

Kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett 2021.10.21-én, melyre a válasz 2021.10.25-én megküldésre került gazdasági szereplők részére.

2021.10.25-én, 2021.10.26-án, 2021.10.28-án, 2021.10.29-én, 2021.11.02-án, 2021.11.04-én, 2021.11.05-én és 2021.11.10-én újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.

A kiegészítő tájékoztatásra kérésekre a válaszok benyújtásra kerültek 2021.11.17-én. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján az ajánlattételi határidő módosítása vált szükségessé.

2021.11.25-én újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre 2021.11.30-án kiküldésre került a kiegészítő tájékoztatás, kiadásra kerültek a módosított dokumentumok, valamint tájékoztattuk az érdeklődő gazdasági szereplőket és a KFF-et a módosításról.

2021.11.30-án újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melynek megválaszolása 2021.12.01 megtörtént. 2021.12.02-án újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melynek megválaszolása 2021.12.02-án megtörtént.

Az ajánlattételi határidő: 2021. december 10. napján 12:00 óra. volt. 2 db ajánlat érkezett, melyek mindegyike a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja. Az ajánlatok értékelése folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a becsült értéket jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek be, összköltség növelési kérelem benyújtása várható. A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben elhúzódhat.

Edényzetbeszerzés

A szerződés 2021.06.01-én aláírásra került. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án. Az eladó a Polyduct Zrt. 2021.06.02-én megküldte 10 %-os előleg igénylését, melynek átutalása megtörtént, az előlegszámla kiállításra került. A szállítási ütemtervet megküldte az Eladó.

Eladó jelezte, hogy az Europlast gyártó a 200 ezer darab edény helyett csak 120 ezer darabot tud vállalni, így az Eladó a maradék edények leszállítását a Berényi Vill Kft.-vel fogja teljesíteni. Mivel nem ez a közbeszerzési dokumentációban megajánlott edény, így adásvételi szerződés módosítás szükséges, melyet megelőz a mintaedény vizsgálat. Amennyiben minden paraméterében megegyezik, vagy jobb a leszállított edény a megajánlottnál, a szerződésmódosítás folyamata elindítható. Az Eladó

tájékoztatása szerint mintaedényzetet Kecskemét Kisfái útra 2021.08.10-én leszállította, NFP értesítette a független műszaki szakértőt. A mintaedényzet vizsgálata 2021.08.17-én megtörtént. A szerződésmódosítás tervezetének szakmai ellenőrzését 2021.08.31-én kezdeményezte a Közbiztosítási Szakértői Szakértő az ITM-nél. Az ITM hiánypótlási felhívás küldött, melyre a válaszok 2021.09.30-án benyújtásra kerültek. Az ITM támogató tartalmú tanúsítvány 2021.10.05-én került megküldésre, mellyel egyidőben a KFF ellenőrzés megindításra került. 2021.10.13-án a KFF támogató tartalmú tanúsítványát kiállította, a szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én.

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént átadásra került eszközök:

- 1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 42.612 db

A II. műszaki átadás-átvétel tervezett ideje 2021.12.09- én megtörtént átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 23.100 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény 48.925 db

A III. műszaki átadás-átvétel tervezett ideje 2021. december.

Edényzetbeszerzés 2. eljárás

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció kidolgozása folyamatban van.

Járműbeszerzés

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi szerződés a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.

A szerződés szerinti teljesítési határidő 9 hónap.

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság részére.

Eladó előzetes tájékoztatása szerint a szállítások 2022. II. félévében várhatóak.

Járműbeszerzés 2. eljárás:

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció kidolgozása folyamatban van.

Egyéb gép beszerzés:

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végső Kedvezményezett és a Bitumaster Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve

így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A műszaki átadásra 2021. augusztus 17-én került sor.

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került.

Műszaki ellenőr

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított a FIDIC Mérnök.

Műszaki szakértő

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én. A szerződés értéke 12.350.000 Ft ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok műszaki átadás-átvétele megtörtént.

A Megbízott tájékoztatva lett az edényzetek szállításának ütemezéséről.

PR és nyilvánosság

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljárást saját hatáskörben kívánja lefolytatni.

Egyeztetések történtek az ITM és az NVTNM részvételével az eljárások lefolytatásának kérdéskörével kapcsolatban. Az ITM és az NKOH által meghozott döntésnek megfelelően a Végző Kedvezményezettek feladatkörébe kerül a PR és Szemléletformálásra irányuló (köz)beszerzési eljárás(ok) előkészítésének és lefolytatásának a feladata. Az NFP erről szóló tájékoztatását hamarosan küldeni fogja a Végző Kedvezményezettek részére.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2021.12.16-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettrel egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

Szemléletformálás

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljárást saját hatáskörben kívánja lefolytatni.

Egyeztetések történtek az ITM és az NVTNM részvételével az eljárások lefolytatásának kérdéskörével kapcsolatban. Az ITM és az NKOH által meghozott döntésnek megfelelően a Végső Kedvezményezettek feladatkörébe kerül a PR és Szemléletformálásra irányuló (köz)beszerzési eljárás(ok) előkészítésének és lefolytatásának a feladata. Az NFP erről szóló tájékoztatását hamarosan küldeni fogja a Végső Kedvezményezettek részére.